

# 臺東縣鹿野鄉公所執行災後復建工程一覽表

112.02.01

災害名稱	工程名稱	經費(仟元)	完工期限	發包日期	實際進度	完工日期
108年6月豪雨	永安村農路及邊坡災害復建工程	1279	108.12.16	108.10.14	100%	108.12.16
108年8月利奇馬及白鹿颱風	鹿野村福鹿排水災後復建工程	9500	解約	108.12.24	解約	解約
	瑞豐排水災害復建工程	4570	109.03.23	108.12.31	100%	109.03.23
	瑞和村排水溝災後復建工程	2480	109.03.01	108.12.17	100%	109.02.24
	鹿野村排水災害復建工程	620	109.01.24	108.12.04	100%	109.01.22
109年11月閃電颱風	109年11月閃電颱風197縣道25K+500處及26K+500處等兩件災害復建工程	1332	110.05.06	110.02.19	100%	110.03.30
	109年11月閃電颱風加拿野水溪周邊設施及瑞和村寶華產業道路等兩件災害復建工程	1700	110.05.08	110.02.19	100%	110.04.23
110年10月圓規颱風	110年10月圓規颱風197縣道19K+795及22K+340~22K+390上邊坡擋土牆與29K+830~29K+910道路等三件災害工程	6423	111.06.15	111.02.08	100%	111.06.15
	110年10月圓規颱風197縣道約29K+470處上邊坡災害工程	11250	111.10.14	111.05.25	100%	111.10.14
	110年10月圓規颱風龍田村野溪及高台農路約0K+290、0K+300、0K+900處等四件災害復建工程	1882	111.06.04	111.03.09	100%	111.06.04
111年5月及6月豪雨	111年5月及6月豪雨馬背野溪及加拿水野溪及高台路農路等貳件災後復建工程	2948	112.02.01	112.02.01 第3次招標 無法決標		重新設計
	111年5月及6月豪雨寶華山產業道路及寶華山農路等貳件災後復建工程	5097	112.02.01	111.11.10	68.20%	施工中
111年0918地震	111年0918地震瑞豐排水及新良排水旁邊坡等兩件災後復建工程	4102	112.05.18	112.02.14 (預計)		發包作業中
	111年0918地震瑞豐村農路排水溝及寶華山產業道路等貳件災後復建工程	4955	112.05.18	112.02.07 (預計)		發包作業中