

臺東縣鹿野鄉公所執行災後復建工程一覽表

114.06.20

災害名稱	工程名稱	經費(仟元)	完工期限	發包日期	實際進度	完工日期
108年6月豪雨	永安村農路及邊坡災害復建工程	1,279	108.12.16	108.10.14	100%	108.12.16
108年8月利奇馬及白鹿颱風	鹿野村福鹿排水災後復建工程	9,500	解約	108.12.24	解約	解約
	瑞豐排水災害復建工程	4,570	109.03.23	108.12.31	100%	109.03.23
	瑞和村排水溝災後復建工程	2,480	109.03.01	108.12.17	100%	109.02.24
	鹿野村排水災害復建工程	620	109.01.24	108.12.04	100%	109.01.22
109年11月閃電颱風	109年11月閃電颱風197縣道25K+500處及26K+500處等兩件災害復建工程	1,332	110.05.06	110.02.19	100%	110.03.30
	109年11月閃電颱風加拿野水溪周邊設施及瑞和村寶華產業道路等兩件災害復建工程	1,700	110.05.08	110.02.19	100%	110.04.23
110年10月圓規颱風	110年10月圓規颱風197縣道19K+795及22K+340-22K+390上邊坡擋土牆與29K+830-29K+910道路等三件災害工程	6,423	111.06.15	111.02.08	100%	111.06.15
	110年10月圓規颱風197縣道約29K+470處上邊坡災害工程	11,250	111.10.14	111.05.25	100%	111.10.14
	110年10月圓規颱風龍田村野溪及高台農路約0K+290、0K+300、0K+900處等四件災害復建工程	1,882	111.06.04	111.03.09	100%	111.06.04
111年5月及6月豪雨	111年5月及6月豪雨馬背野溪及加拿水野溪及高台路農路等貳件災後復建工程	2,948	112.02.01	112.03.06	100%	112.06.01
	111年5月及6月豪雨寶華山產業道路及寶華山農路等貳件災後復建工程	5,097	112.02.01	111.11.10	100%	112.06.11
111年0918地震	111年0918地震瑞豐排水及新良排水旁邊坡等兩件災後復建工程	4,102	112.05.18	112.03.03	100%	112.05.22
	111年0918地震瑞豐村農路排水溝及寶華山產業道路等貳件災後復建工程	4,955	112.05.18	112.02.15	100%	112.05.15
112年7月杜蘇芮颱風	112年7月杜蘇芮颱風五十戶排水災害工程	8,427	113.06.20	112.12.20	100%	113.05.29
	112年7月杜蘇芮颱風鹿野鄉高台路及東33鄉道災害復建工程	11,031	113.07.31	113.02.22	100%	113.11.12
112年9月海葵颱風	112年9月海葵颱風-瑞豐排水0K+570災後復建工程	9,997	113.08.25	113.03.21	100%	113.11.18
	112年0903海葵風災D1類鹿野鄉各辦公廳舍災後復建工程(A)	138	113.05.11	113.03.19	100%	113.05.08
112年10月小犬颱風	112年10月小犬颱風-縣道197線及東35線復建工程	15,663	114.02.28	113.06.05	100%	114.06.03
	112年10月小犬颱風-高台路排水溝復建工程	296	113.06.10	113.03.20	100%	113.05.15
113年7月凱米颱風	113年7月凱米颱風鹿野鄉東33線5.2K於高台路口災害復建工程	3,503	114.04.02	114.04.23	21.04%	施工中
	113年7月凱米颱風永安社區擋土牆災害復建工程	560	114.04.02	114.01.14	100%	114.05.06
113年9月豪雨及10月山陀兒颱風	113年9月豪雨及10月山陀兒颱風瑞和排水溝災害復建工程	3,600	114.06.07	114.05.15	6.17%	施工中
	113年9月豪雨及10月山陀兒颱風鹿寮大橋橋墩加強工程	7,446	114.06.07	114.04.23	1.82%	施工中
113年10月山陀兒颱風	113年10月山陀兒颱風東33線1K+900-1K+925舊武陵橋頭災害復建工程	29,661	114.08.07			變更工法審查
	113年10月山陀兒颱風寶華農路0K+300及1K+100災害復建工程	2,405	114.06.07	114.06.05	0.00%	訂約
康芮颱風	康芮颱風湖底排水災害復建工程	2,344	114.07.04	114.05.14	2.76%	施工中