

臺東縣鹿野鄉公所執行災後復建工程一覽表

114.03.25

項次	災害名稱	工程名稱	經費(仟元)	完工期限	發包日期	實際進度	完工日期
1	108年6月豪雨	永安村農路及邊坡災害復建工程	1,279	108.12.16	108.10.14	100%	108.12.16
2	108年8月利奇馬及白鹿颱風	鹿野村福鹿排水災後復建工程	9,500	解約	108.12.24	解約	解約
3	108年8月利奇馬及白鹿颱風	瑞豐排水災害復建工程	4,570	109.03.23	108.12.31	100%	109.03.23
4	108年8月利奇馬及白鹿颱風	瑞和村排水溝災後復建工程	2,480	109.03.01	108.12.17	100%	109.02.24
5	108年8月利奇馬及白鹿颱風	鹿野村排水災害復建工程	620	109.01.24	108.12.04	100%	109.01.22
6	109年11月閃電颱風	109年11月閃電颱風197縣道25K+500處及26K+500處等兩件災害復建工程	1,332	110.05.06	110.02.19	100%	110.03.30
7	109年11月閃電颱風	109年11月閃電颱風加拿野水溪周邊設施及瑞和村寶華產業道路等兩件災害復建工程	1,700	110.05.08	110.02.19	100%	110.04.23
8	110年10月圓規颱風	110年10月圓規颱風197縣道19K+795及22K+340-22K+390上邊坡擋土牆與20K+920-20K+010道路第二件災害工程	6,423	111.06.15	111.02.08	100%	111.06.15
9	110年10月圓規颱風	110年10月圓規颱風197縣道約29K+470處上邊坡災害工程	11,250	111.10.14	111.05.25	100%	111.10.14
10	110年10月圓規颱風	110年10月圓規颱風龍田村野溪及高台農路約0K+290、0K+300、0K+900處等四件災害復建工程	1,882	111.06.04	111.03.09	100%	111.06.04
11	111年5月及6月豪雨	111年5月及6月豪雨馬背野溪及加拿水野溪及高台路農路等災件災後復建工程	2,948	112.02.01	112.03.06	100%	112.06.01
12	111年5月及6月豪雨	111年5月及6月豪雨寶華山產業道路及寶華山農路等災件災後復建工程	5,097	112.02.01	111.11.10	100%	112.06.11
13	111年0918地震	111年0918地震瑞豐排水及新良排水旁邊坡等兩件災後復建工程	4,102	112.05.18	112.03.03	100%	112.05.22
14	111年0918地震	111年0918地震瑞豐村農路排水溝及寶華山產業道路等災件災後復建工程	4,955	112.05.18	112.02.15	100%	112.05.15
15	112年7月杜蘇芮颱風	112年7月杜蘇芮颱風五十戶排水災害工程	8,427	113.06.20	112.12.20	100%	113.05.29
16	112年7月杜蘇芮颱風	112年7月杜蘇芮颱風鹿野鄉高台路及東33鄉道災害復建工程	11,031	113.07.31	113.02.22	100%	113.11.12
17	112年9月海葵颱風	112年9月海葵颱風-瑞豐排水0K+570災後復建工程	9,997	113.08.25	113.03.21	100%	113.11.18
18	112年9月海葵颱風	112年0903海葵風災D1類鹿野鄉各辦公廳舍災後復建工程(A)	138	113.05.11	113.03.19	100%	113.05.08
19	112年10月小大颱風	112年10月小大颱風-縣道197線及東35線復建工程	15,663	114.02.28	113.06.05	100%	114.06.03
20	112年10月小大颱風	112年10月小大颱風-高台路排水溝復建工程	296	113.06.10	113.03.20	100%	113.05.15
21	113年7月凱米颱風	113年7月凱米颱風鹿野鄉東33線5.2K於高台路口災害復建工程	3,503	114.11.12	114.04.23	100%	114.10.07
22	113年7月凱米颱風	113年7月凱米颱風永安社區擋土牆災害復建工程	560	114.04.02	114.01.14	100%	114.05.06
23	113年9月豪雨及10月山陀兒颱風	113年9月豪雨及10月山陀兒颱風瑞和排水溝災害復建工程	3,600	114.06.07	114.05.15	100%	114.09.15
24	113年9月豪雨及10月山陀兒颱風	113年9月豪雨及10月山陀兒颱風鹿寮大橋橋墩加強工程	7,446	114.11.30	114.04.23	100.00%	114.10.27
25	113年10月山陀兒颱風	113年10月山陀兒颱風東33線1K+900-1K+925舊武陵橋頭災害復建工程	19,030	115.05.30	114.12.23	17.80%	施工中
26	113年10月山陀兒颱風	113年10月山陀兒颱風寶華農路0K+300及1K+100災害復建工程	2,405	114.11.30	114.06.05	100.00%	114.10.15
27	康芮颱風	康芮颱風湖底排水災害復建工程	2,344	114.07.04	114.05.14	100%	114.08.28
28	114年7月丹娜絲颱風	114年7月丹娜絲颱風(C1-024、025)197縣道19.8K及20.5K災害復建工程	4,976	115.06.23	115.01.13	1.09%	施工中
29	114年7月丹娜絲颱風及豪雨	Danas-F-06-02-12-114年丹娜絲颱風瑞源、二層坪及馬背排水災害復建工程	7,093				招標中
30	114年7月丹娜絲颱風及豪雨	Danas-F-06-02-12-114年7月丹娜絲颱風瑞豐排水災害復建工程	9,704				招標中
31	114年7月丹娜絲颱風及豪雨	Danas-H-01-07-10-寶華山農路災害復建工程	2,919				招標中
32	114年楊柳颱風	114年楊柳颱風(C1-006、007)東31-1線0K+100及東32線0K+400災害復建工程	5,656	115.08.20	115.03.03	1.02%	施工中
33	114年9月樺加沙颱風	114年9月樺加沙颱風(C1-001、002)197縣道35K+800及30K+800災害復建工程	9,873				招標中
34	114年9月樺加沙颱風	114年9月樺加沙颱風高台路擋土牆災害復建工程	2,061	115.05.24			招標中
35	114年9月樺加沙颱風	114年9月樺加沙颱風寶華後山產業道路災害復建工程	6,208				招標中
36	114年11月鳳凰颱風	114年11月鳳凰颱風永安排水上游災害復建工程	2,361	115.07.15			設計中
37	114年11月鳳凰颱風	114年11月鳳凰颱風瑞豐排水上游災害復建工程	8,242	115.07.15			設計中